



Status på igangværende og planlagte arbejder

Den 30. juli 2022

Etape 1

Hegn mellem private haver

Opsætning af hegn er nu tæt på at være afsluttet alle steder.
De sidste hegn følger færdiggørelsen af flisebelægninger.
Det forventes, at alle hegn er opsat i løbet af næste uge (31).

Haveanlæg

Der mangler nu kun anlæg af græsarealer i række 8; alle øvrige græsarealer er færdiggjort.
Udlejer sørger for vanding af græsset indtil videre.
Beplantning afventer plantesæson, forventeligt oktober måned.

Haveanlæg ved række 8 udføres fra mandag uge 32, startende med opsætning af støttevæg til optagelse af niveauspring langs indkørsel fra Milnersvej.
Byggepladshegnet rykkes længere væk fra haverne i løbet af uge 31.

Flisebelægning på stier

Alle flisebelægninger på stier er nu udført; ved række 7-8 udestår lidt tilslutninger, som færdiggøres i næste uge (31).

Belægninger på fællesarealer

Fra mandag uge 31 udføres kantsten langs p-arealet ved række 2-4; forventet varighed 1 uge.

Indvendigt i boligerne

Der vil i uge 31 blive gjort status på mangeludbedringen indvendigt i boligerne, hvorefter der kan forventes en målrettet indsats på færdiggørelse, nu hvor sommerferien er ved at være ovre.
Adgang til boligerne aftales med de enkelte beboere.

Etape 2

Færdiggørelsen af byggeriet i Etape 2 er nu for alvor oppe at køre igen med følgende igangværende aktiviteter: tagdækning, blikkenslager, indv. murer, tømrer og undergulve, elektriker, VVS og maler. Udv. murerarbejde opstartes uge 32. Opretning af diverse kloak genoptages uge 32.

Henvisninger bedes sendt til info@sophienberg.com

Henvisninger af generel karakter, herunder spørgsmål ang. bebyggelsen, bedes fremsendt via beboerrepræsentationen.