



Status på igangværende arbejder og planlagte aktiviteter

Den 8. juli 2022

Etape 1

Hegn mellem private haver

Opsætning af hegn på både indgangs- og haveside af boligerne fortsættes i hele området.

Havesider prioriteres, idet hegn på indgangsside skal koordineres med udlægning af flisebelægnings på stiarealer. Det forventes, at alle hegn er færdiggjort medio august.

Haveanlæg

Jordbehandling fortsættes. I denne forbindelse frasorteres større sten og evt. byggeaffald manuelt.

Når muldjorden er grubbet og planeret udlægges rullegræs; pt. er udlagt græs ved række 1 og 4.

Vi beder venligst om, at I undlader at færdes på de jordarealer, der er planeret og klargjort til græs.

Græsset kan betrædes 1 uge efter udlægning. Udlejer sørger for vanding af græsset indtil videre.

Arealet mellem række 2 og 3 forberedes for rullegræs, hækplanter mv.; græs forventes klar medio uge 29.

Flisebelægning på stier

Flisebelægnings udføres fra mandag uge 28 med start mellem række 1 og 2; varighed ca. 1 uge.

Herefter fortsættes med stien mellem række 3 og 4, og til slut mellem række 7 og 8 fra start august.

Adgang til og fra boligerne under udførelsen af belægnings varetages af gartneren.

Indvendigt i boligerne

Der er håndværkere på opgaverne hen over sommeren.

De enkelte boliger vil blive adviseret, når der er behov for adgang til boligen.

Velfac besigtiger mandag uge 28 og fremkommer herefter med en plan for udbedring.

Øvrigt

Blikkenslager færdiggør tagedløb og diverse inddækninger fra uge 28.

Etape 2

Færdiggørelsen af byggeriet i Etape 2 fortsættes hen over sommeren.

Murer, elektriker og VVS-folk er i gang indvendigt i boligerne; maler starter op i uge 28.

Henvendelser bedes sendt til info@sophienberg.com