



## Status på igangværende og planlagte arbejder

Den 6. august 2022

### Etape 1

#### Hegn mellem private haver

Opsætning af hegn er tæt på at være afsluttet alle steder. De sidste hegn følger færdiggørelsen af flisebelægninger. Det forventes, at alle hegn er opsat i løbet af de første dage næste uge (32).

#### Haveanlæg

Alle græsarealer er færdiggjort, med undtagelse af række 8. Bepantning afventer plantesæson, forventeligt oktober måned.

Haveanlæg ved række 8 udføres fra mandag uge 32, startende med opsætning af støttevæg til optagelse af niveauspring langs indkørsel fra Milnersvej.

#### Flisebelægning på stier

Alle flisebelægninger på stier er nu færdiggjort. Der udføres tilslutninger til p-areal i takt med kantstensarbejdet.

#### Belægninger på fællesarealer

Der er opsat kantsten langs p-arealet ved række 2-4; kantsten ved række 7 og 8 opsættes mandag-onsdag uge 32.

**OBS: Der udlægges asfalt på p-pladser langs kantsten onsdag-torsdag uge 32.  
Biler henvises kortvarigt til parkering på Milnersvej 43 fra onsdag morgen kl. 6.00.  
Nærmere information følger inden onsdag.**

#### Indvendigt i boligerne

Vi er pt. ved gøre status på mangeludbedringen indvendigt i boligerne, hvorefter der kan forventes en målrettet indsats på færdiggørelse, nu hvor sommerferien er ved at være ovre. Nærmere orientering forventes udsendt i den kommende uge (32) Adgang til boligerne aftales med de enkelte beboere.

### Etape 2

Færdiggørelsen af byggeriet i Etape 2 foregår i henhold til tidsplan. Planlagt indflytning den 1. december 2022.

---

Henvendelser bedes sendt til [info@sophienberg.com](mailto:info@sophienberg.com)

Henvendelser af generel karakter, herunder spørgsmål ang. bebyggelsen, bedes fremsendt via beboerrepræsentationen.